



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA
AUDITORÍAS 2014



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA
AUDITORÍAS 2014



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA
AUDITORÍAS 2014



1.- NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O UNIDAD MUNICIPAL EJECUTORA	2.- NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA	3.- LOCALIDAD	4.- PARTIDA PRESUPUESTAL	5.- ORIGEN DEL RECURSO CON QUE SE FINANCIÓ LA OBRA (PROPIOS, FEDERALES, ESTATALES, MEZCLA DE RECURSOS, INDICANDO MONTO Y PROCEDENCIA DE CADA APORTACIÓN, ETC.)	6.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN (ADJUDICACIÓN DIRECTA, CONCURSO POR INVITACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, ADMINISTRACIÓN DIRECTA)	7.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O OBJETO DEL CONTRATO	8.- NOMBRE DEL CONTRATISTA O EJECUTOR (A) DE LA OBRA	9.- NÚMERO DE CONTRATO O CONVINCIONES DE AMPLIACIONES, CASO DE EXISTIR ÉSTOS	10.- MONTO DE LA OBRA Y DE SUS AMPLIACIONES, EN CASO DE EXISTIR ÉSTAS	11.- PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA		12.- MONTO EJECUTADO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL A REVISAR (2014)	13.- AVANCE FÍSICO DE LA OBRA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	14.- AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	15.- ESTADO DE SITUACIÓN DE LA OBRA (EN PROGRESO, TERMINADA, SUSPENDIDA, RESCINDIDA, ETC.) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	COSTO POR METRO CUADADO	RELACION CON LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN DE LA OBRA	NÚMERO DE BENEFICIARIOS		SE ANEXA AL EXAMEN CONTABLE	OBSERVACIONES
										FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO							DIRECTOS	INDIRECTOS		
OBRAS PÚBLICAS DE JAMA	Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Hidalgo, Colonia Centro	JAMAY	613-504	FOPEDEP	CONTRATADA	construcción de 532.2800 m ² de pavimento con un espesor de 15 cm y una resistencia f' = 250 kg/cm ² , construcción de machuelos, banquetas, colocación de jardineras, incluye excavaciones, compactaciones rellenos y limpiezas.	PETRALE	OPMJFOPDEP20141	\$ 500,000.00	19/05/2014	17/07/2014	\$ 500,000.00	100%	100%	TERMINADA	\$ 939.00	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	VECINOS DE LA CALLE	PUBLICO EN GENERAL		
OBRAS PÚBLICAS DE JAMA	Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Zarate, Colonia Centro	JAMAY	613-504	FOPEDEP	CONTRATADA	construcción de 782.98 m ² de pavimento con un espesor de 15 cm y una resistencia f' = 250 kg/cm ² , construcción de machuelos, banquetas, colocación de jardineras, incluye excavaciones, compactaciones rellenos y limpiezas.	FRANCISCO ZUNO CERDA	OPMJFOPDEP20142	\$ 500,000.00	19/05/2014	17/07/2014	\$ 500,000.00	100%	100%	TERMINADA	\$ 939.00	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	VECINOS DE LA CALLE	PUBLICO EN GENERAL		
OBRAS PÚBLICAS DE JAMA	Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Niños H, Colonia Centro	JAMAY	613-504	FOPEDEP	Directa	construcción de 686.77 m ² de pavimento con un espesor de 15 cm y una resistencia f' = 250 kg/cm ² , construcción de machuelos, banquetas, colocación de jardineras, incluye excavaciones, compactaciones rellenos y limpiezas.	MUNICIPIO:	N/A	\$ 500,000.00	26/05/2014	28/06/2014	\$ 500,000.00	100%	100%	TERMINADA	\$ 939.00	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	VECINOS DE LA CALLE	PUBLICO EN GENERAL		
OBRAS PÚBLICAS DE JAMA	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Epigmenio Zaragoza de calle Privada Pedro Moreno a calle 5 de febrero	SAN MIGUEL DE LA PAZ	613-505	Contingencias economicas para la inversion 2014	Directa	construcción de 1,499.4500 m ² de pavimento con un espesor de 15 cm y una resistencia f' = 250 kg/cm ² , construcción de machuelos, banquetas, colocación de jardineras, incluye excavaciones, compactaciones rellenos y limpiezas.	MUNICIPIO:	N/A	\$ 987,888.00	04/08/2014	15/11/2014	\$ 987,888.00	100%	100%	TERMINADA	\$ 659.00	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	VECINOS DE LA CALLE	PUBLICO EN GENERAL		
OBRAS PÚBLICAS DE JAMA	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Epigmenio Zaragoza de calle Antonio Ramirez a Privada Pedro Moreno	SAN MIGUEL DE LA PAZ	613-505	Contingencias economicas para la inversion 2014	CONTRATADA	construcción de 1,402.5200 m ² de pavimento con un espesor de 15 cm y una resistencia f' = 250 kg/cm ² , construcción de machuelos, banquetas, colocación de jardineras, incluye excavaciones, compactaciones rellenos y limpiezas.	FRANCISCO ZUNO CERDA	OPMJCONTINGENCIAS20143	\$ 1,012,112.00	04/08/2014	04/10/2014	\$ 1,012,112.00	100%	100%	TERMINADA	\$ 721.00	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	VECINOS DE LA CALLE	PUBLICO EN GENERAL		
OBRAS PÚBLICAS DE JAMA	Pavimentación de la calle Eusebio Garcia en la cabecera Municipal de Jamay, Jalisco Segunda Etapa	JAMAY	613-602	FONDEREG 2014	CONTRATADA	se construyo una superficie total de 2,571,1690 m ² de pavimento con un espesor de 20 cm y una resistencia f' = 250 kg/cm ² , machuelos, banquetas, colocación de jardineras, iluminación, ducterías electricas, drenajes y agua potable incluye excavaciones, compactaciones rellenos y limpiezas.	PETRALE	OPMJFONDEREG20144	\$ 2,564,102.56	06/08/2014	24/11/2014	\$ 2,564,102.56	100%	100%	TERMINADA	\$ 997.00	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	VECINOS DE LA CALLE	PUBLICO EN GENERAL		
OBRAS PÚBLICAS DE JAMA	Consolidación del parque Ecologico Municipal	JAMAY	613-504	Rescate de Espacios Públicos 2014	CONTRATADA	Construcción de baños para mujeres y hombres construcción de línea eléctrica para dotar iluminación alas instalaciones, construcción de lozas de concreto estampadas, jardineras, equipos infantiles, equipametos e iluminación.	MEXICUM	OPMJRESCATEEP20146	\$ 1,125,000.00	29/08/2014	27/11/2014	\$ 1,125,000.00	100%	100%	TERMINADA	NO APLICA	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	VECINOS DEL PARQUE	PUBLICO EN GENERAL		
OBRAS PÚBLICAS DE JAMA	Parque recreativo escritores Mexicanos	JAMAY	613-504	Rescate de Espacios Públicos 2014	CONTRATADA	se construye en 1ra. etapa mediante muros de contención de piedra, acabado rostrado, rellenos, lozas de concreto estampadas en diferentes tonos, muros verdes, iluminación con panel solar, equipos de gimnasio al aire libre, juegos, areas verdes, pargatas, elementos diferentes de concreto para el esparcimiento y equipamiento urbano.	CONSTRUCTORA APIASA SA DE CV	OPMJRESCATEEP20147	\$ 4,425,646.78	01/09/2014	29/11/2014	\$ 4,425,646.78	100%	100%	TERMINADA	NO APLICA	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	VECINOS DEL PARQUE	PUBLICO EN GENERAL		

OBRAS PUBLICAS DE JAMA	Rehabilitación de la calle Libertad, segunda etapa en el malecón, desde calle Caahchemuc a la carretera Ocotlan-Jamay, entronque con ciclo via.	JAMAY	613-504	Metropolización 2014	CONTRATADA	se construyo sobre una superficie una capa de filtro, una capa de terraceria, obras hidraulicas, obras sanitarias y construcción de banquetas laterales a lo largo de 960 m se construyeron las obras de su base base, obras de ducterías y registros para futura iluminación y se construyo una ciclovia lateral con una losa de concreto según diseño en plano.	CONSTRUCCIONES MAPROLY FRANCISCO ZUNO CERDA	OPMJMTP2014AD02 Y OPMJUNTP2014AD01	\$ 11,000,000 de los cuales son \$ 9,000,000 aportación del Estado y \$2,000,000 aportación del Municipio	07/11/2014	31/12/2014	\$ 6,308,801.87	45%	38%	EN PROCESO	NO APLICA	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	VECINOS DE LA CALLE	PUBLICO EN GENERAL			DICHA OBRA SE INICIO CON EL ANTSIPIO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, PERO SE CONTINUO HASTA FEBRERO DEL 2015 POR QUE HASTA ESA FECHA LLEGO EL RECURSO POR PARTE DEL ESTADO, CABE MENCIONAR QUE TENEMOS UN CRIDIO COMO RESPALDO PARA SU COMPROBACION.
OBRAS PUBLICAS DE JAMA	Area Recreativa Regional El Carretero	JAMAY	613-505	Contingencias Economicas para la Inversion Convenio B 2014	Directa	construcción de muros de contención, rellenos, asadores, losas estampadas, jardinerías, y juegos infantiles.	MUNICIPIO:	N/A	\$ 461,438.00	29/09/2014	29/11/2014	\$ 461,438.00	100%	100%	TERMINADA	NO APLICA	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	VECINOS DEL PARQUE	PUBLICO EN GENERAL			
OBRAS PUBLICAS DE JAMA	Area Recreativa Regional El Seminario	JAMAY	613-505	Contingencias Economicas para la Inversion Convenio B 2014	Directa	construcción de muros de contención, rellenos, asadores, losas estampadas, jardinerías, y juegos infantiles.	MUNICIPIO:	N/A	\$ 500,234.22	29/09/2014	22/11/2014	\$ 500,234.22	100%	100%	TERMINADA	NO APLICA	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	VECINOS DEL PARQUE	PUBLICO EN GENERAL			
OBRAS PUBLICAS DE JAMA	Parque Ecologico Municipal Segunda Etapa	JAMAY	613-505	Contingencias Economicas para la Inversion Convenio B 2014	Directa	construcción de muros de contención, rellenos, asadores, losas estampadas, jardinerías, y juegos infantiles.	MUNICIPIO:	N/A	\$ 359,632.00	08/09/2014	15/11/2014	\$ 359,632.00	100%	100%	TERMINADA	NO APLICA	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	VECINOS DEL PARQUE	PUBLICO EN GENERAL			
OBRAS PUBLICAS DE JAMA	Parque Lineal Regional San Miguel de la Paz	SAN MIGUEL DE LA PAZ	613-505	Contingencias Economicas para la Inversion Convenio B 2014	CONTRATADA	construcción de andador lineal Ccon una longitud de 600 metros. Y un ancho de avenida de 1.20 hecho a base de rellenos preparados para filtro, base, macchucos laterales con concreto F=200 terminado con grava y con riego de liga.	FRANCISCO ZUNO CERDA	OPMJUCONTINGENCIASI2 0147	\$ 678,893.55	02/09/2014	01/11/2014	\$ 678,893.55	100%	100%	TERMINADA	NO APLICA	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	VECINOS DEL PARQUE	PUBLICO EN GENERAL			
OBRAS PUBLICAS DE JAMA	Construcción de deposito de 300 m3 en la colonia Santos Martires (Vinagrillos).	JAMAY	613-501	Infraestructura FAIS 2014	CONTRATADA	construcción de 1 deposito con capacidad de 300 m3, hecho a base de concreto reforzado, losa nevada y membrana interior de polietileno.	FRANCISCO ZUNO CERDA	OPMJUNF2014AD01	\$ 981,924.15	13/10/2014	15/12/2014	\$ 981,924.15	100%	100%	TERMINADA	NO APLICA	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	POBLACION EN GENERAL	POBLACION EN GENERAL			
OBRAS PUBLICAS DE JAMA	Sustitución de tubería de 12" en colector arroyo Jamay, desde la calle Prolongación Verdugo hasta la calle San Isidro	JAMAY	613-501	Infraestructura FAIS 2014	Directa	se sustituyo tubería de 10" en concreto tradicional por tubería de 12" S-25 se coloco suelo cemento amenera de acostillado y relleno, se perforo la cepa con martillo hidraulico en material tipo II, y se reconstruyeron los empedrados campeados existentes.	MUNICIPIO:	N/A	\$ 439,549.50	17/02/2014	31/05/2014	\$ 439,549.50	100%	100%	TERMINADA	NO APLICA	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	VECINOS DE LA CALLE	POBLACION EN GENERAL			
OBRAS PUBLICAS DE JAMA	Reconstrucción de colector arroyo por 120 ml de tubería de 18, desde la calle Iturbide hasta la calle Matamoros	JAMAY	613-501	Infraestructura FAIS 2014	Directa	se reconstruyo el colector arroyo reutilizando las tuberías levantadas por el temporal, donde se elaboraron excavaciones, dragados manuales, se rehabilitaron cepas, se recolocaron tuberías, se coloco un hormigon como acostillado, se construyeron atraques de mampostería y se relleno.	MUNICIPIO:	N/A	\$ 75,514.58	24/02/2014	22/03/2014	\$ 75,514.58	100%	100%	TERMINADA	NO APLICA	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	VECINOS DE LA CALLE	POBLACION EN GENERAL			
OBRAS PUBLICAS DE JAMA	Electrificación de pozo 3 de agua potable	JAMAY	613-501	Infraestructura FAIS 2014	Directa	construcción de una base de media tensión, transformador y línea de postes para media tensión, sistemas de gabinetes para el sistema de arranque de motores.	MUNICIPIO:	N/A	\$ 137,853.56	abr-14	may-14	\$ 137,853.56	100%	100%	TERMINADA	NO APLICA	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	POBLACION EN GENERAL	POBLACION EN GENERAL			
OBRAS PUBLICAS DE JAMA	Construcción de línea de alimentación de agua potable de 726 ml, en la colonia Santos Martires (Vinagrillos).	JAMAY	613-501	Infraestructura FAIS 2014	Directa	construcción de una línea con tubería r2-26 de 6" construida en terreno accidentado elaborando excavaciones a máquina manuales y con martillo hidraulico, encarnadas, acostilladas con hormigon, rellenos, muros para atraques, mampostería, pruebas de operación.	MUNICIPIO:	N/A	\$ 828,270.58	08/12/2014	27/12/2014	\$ 828,270.58	100%	100%	TERMINADA	NO APLICA	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	VECINOS DE LA CALLE	POBLACION EN GENERAL			
OBRAS PUBLICAS DE JAMA	Construcción de línea de agua potable de 1,046.69 ml, en la Colonia el Trompo	JAMAY	613-501	Infraestructura FAIS 2014	CONTRATADA	construcción de una línea con tubería r2-26 de 6" construida en terreno accidentado elaborando excavaciones a máquina manuales y con martillo hidraulico, encarnadas, acostilladas con hormigon, rellenos, muros para atraques, mampostería, pruebas de operación.	URBANIZADORA DE JALISCO SA DE CV	OPMJUNF2014AD03	\$ 1,061,931.96	04/12/2014	31/12/2014	\$ 1,061,931.96	100%	100%	TERMINADA	NO APLICA	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	VECINOS DE LA CALLE	POBLACION EN GENERAL			
OBRAS PUBLICAS DE JAMA	Equipamiento pozo 3, Incluye nuevo dren de descarga de pozo 1 a pozo 3.	JAMAY	613-501	Infraestructura FAIS 2014	Directa	construcción de cercado perimetral, caseta para dotación de cloros, gabinetes para el sistema de arranques y equipamientos, tuberías para dren de descarga y sistema eléctrico de bomba a tableros.	MUNICIPIO:	N/A	\$ 162,146.44	11/04/2014	30/09/2014	\$ 162,146.44	100%	100%	TERMINADA	NO APLICA	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	POBLACION EN GENERAL	POBLACION EN GENERAL			

OBRAS PUBLICAS DE JAMA	Construcción de red de agua potable en la colonia Santos Martires (Vinagrillos).	JAMAY	613-501	Infraestructura FAIS 2014	Directa	construcción de una red con tuberías de 4, 2.5 y 2" en rd-26, excavaciones en material tipo II y tipo I a maquina con martillo hidráulico y a mano, encamados, acostillados con encofrado de mortero a traques y rellenos.	MUNICIPIO:	N/A	\$	618,649.00	15/12/2014	27/12/2014	\$	618,649.00	100%	100%	TERMINADA	NO APLICA	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	POBLACION EN GENERAL	POBLACION EN GENERAL				
OBRAS PUBLICAS DE JAMA	Construcción de red de drenaje en la Colonia Santos Martires (Vinagrillos).	JAMAY	613-501	Infraestructura FAIS 2014	Directa	se construyo una línea de drenaje por cada una de las calles de esta colonia donde se excavo parte en material tipo I y tipo II con diferentes diámetros de acuerdo al proyecto, se acostillo con morteros y se construyeron atraques de mampostería, debido a la topografía del terreno.	MUNICIPIO:	N/A	\$	1,000,000.00	13/10/2014	27/12/2014	\$	1,000,000.00	100%	100%	TERMINADA	NO APLICA	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	VECINOS DE LA CALLE	POBLACION EN GENERAL				
OBRAS PUBLICAS DE JAMA	PRODIM (Estación total y Plotter).	JAMAY	613-501	Infraestructura FAIS 2014	Directa		MUNICIPIO:	N/A	\$	116,085.26	nov-14	nov-14	\$	116,085.26	100%	100%	TERMINADA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA				
OBRAS PUBLICAS DE JAMA	Construcción de Cisterna en la Comunidad de Maltaraña	MALTARAÑA	613-505	3X1 PARA MIGRANTES 2014	Directa	construcción de 1 depósito con capacidad de 150 m3, hecho a base de concreto reforzado, losa nervada y membrana interior de polietileno.	MUNICIPIO:	N/A	\$	533,332.00	10/11/2014	20/12/2014	\$	533,332.00	100%	100%	TERMINADA	NO APLICA	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	POBLACION EN GENERAL	POBLACION EN GENERAL				
OBRAS PUBLICAS DE JAMA	Construcción de red de drenaje en la calle California	SAN AGUSTIN	613-501	Infraestructura FAIS 2014	Directa	se excavo entre 3 y 2 mtrs. De profundidad en material tipo I, se elaboraron pozos de visita, se coloco tubería de 8" S-25, se acostillo, se encamo, se relleno en capas compactadas.	MUNICIPIO:	N/A	\$	166,872.00	01/12/2014	20/12/2014	\$	166,872.00	100%	100%	TERMINADA	NO APLICA	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	POBLACION EN GENERAL	POBLACION EN GENERAL				
OBRAS PUBLICAS DE JAMA	Construcción de red de drenaje en la calle Jesus Salcedo	JAMAY	613-501	Infraestructura FAIS 2014	Directa	se excavo entre 3 y 2 mtrs. De profundidad en material tipo I, se elaboraron pozos de visita, se coloco tubería de 8" S-25, se acostillo, se encamo, se relleno en capas compactadas.	MUNICIPIO:	N/A	\$	164,119.00	03/11/2014	29/11/2014	\$	164,119.00	100%	100%	TERMINADA	NO APLICA	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	VECINOS DE LA CALLE	POBLACION EN GENERAL				
OBRAS PUBLICAS DE JAMA	Construcción de red de drenaje en la calle Roma Poniente	SAN MIGUEL DE LA PAZ	613-501	Infraestructura FAIS 2014	Directa	se excavo entre 1 y 2 mtrs. De profundidad en material tipo I, se elaboraron pozos de visita, se coloco tubería de 8" S-25, se acostillo, se encamo, se relleno en capas compactadas.	MUNICIPIO:	N/A	\$	206,389.88	17/11/2014	20/12/2014	\$	206,389.88	100%	100%	TERMINADA	NO APLICA	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	VECINOS DE LA CALLE	POBLACION EN GENERAL				
OBRAS PUBLICAS DE JAMA	Construcción de red de drenaje en Predio La Breña	JAMAY	613-501	Infraestructura FAIS 2014	Directa	se excavo entre 1 y 4 mtrs. De profundidad en material tipo I, se elaboraron pozos de visita, se coloco tubería de 8" S-25, se acostillo, se encamo, se relleno en capas compactadas.	MUNICIPIO:	N/A	\$	237,969.00	10/11/2014	13/12/2014	\$	237,969.00	100%	100%	TERMINADA	NO APLICA	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	VECINOS DE LA CALLE	POBLACION EN GENERAL				
OBRAS PUBLICAS DE JAMA	Construcción de red de drenaje en la calle Juan Escutia	JAMAY	613-501	Infraestructura FAIS 2014	Directa	se construyo una línea de drenaje donde se excavo parte en material tipo I y tipo II con diferentes diámetros de acuerdo al proyecto, se acostillo con morteros y se construyeron atraques de mampostería, debido a la topografía del terreno.	MUNICIPIO:	N/A	\$	91,854.73	10/11/2014	29/11/2014	\$	91,854.73	100%	100%	TERMINADA	NO APLICA	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	VECINOS DE LA CALLE	POBLACION EN GENERAL				
OBRAS PUBLICAS DE JAMA	Construcción de red de drenaje en la calle Libertad	JAMAY	613-501	Infraestructura FAIS 2014	Directa	se construyo una línea de drenaje donde se excavo parte en material tipo I y tipo II con diferentes diámetros de acuerdo al proyecto, se acostillo con morteros y se construyeron atraques de mampostería, debido a la topografía del terreno.	MUNICIPIO:	N/A	\$	180,240.49	03/11/2014	27/12/2014	\$	180,240.49	100%	100%	TERMINADA	NO APLICA	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	VECINOS DE LA CALLE	POBLACION EN GENERAL				
OBRAS PUBLICAS DE JAMA	Construcción de Electrificación subterránea en la calle Ortiz	JAMAY	613-501	Infraestructura FAIS 2014	CONTRATADA	construcción de una red subterránea con una longitud de 192 mtrs. Con un transformador de 75 KVA incluye excavaciones, colocación de ducterías, registros para media tensión, rellenos y reposición de pavimentos.	FRANCISCO JAVIER MEDINA NAVARRO	OPMJNF2014AD02	\$	479,792.24	01/12/2014	31/12/2014	\$	479,792.24	100%	100%	TERMINADA	NO APLICA	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	VECINOS DE LA CALLE	POBLACION EN GENERAL				
OBRAS PUBLICAS DE JAMA	Construcción de línea de agua potable en la Privada María Dolores Jimenez	JAMAY	613-501	Infraestructura FAIS 2014	Directa	construcción de una línea en 2" rd-26 en material tipo III, incluye excavaciones, camas, acostillados y rellenos.	MUNICIPIO:	N/A	\$	25,000.00	15/12/2014	20/12/2014	\$	25,000.00	100%	100%	TERMINADA	NO APLICA	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	VECINOS DE LA CALLE	POBLACION EN GENERAL				
OBRAS PUBLICAS DE JAMA	Reconstrucción de alcantarilla en cruce Juan Gil P. y Bellisario Dominguez	JAMAY	613-501	Infraestructura FAIS 2014	Directa	reconstrucción de muros, fabricación de reja reforzada incluye ingreso paso hombre.	MUNICIPIO:	N/A	\$	15,000.00	29/12/2014	30/12/2014	\$	15,000.00	100%	100%	TERMINADA	NO APLICA	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	VECINOS DE LA CALLE	POBLACION EN GENERAL				
OBRAS PUBLICAS DE JAMA	Construcción de reja en cruce de las calles Prolongación Arzaga y Privada Juan Escutia	JAMAY	613-501	Infraestructura FAIS 2014	Directa	demoliciones, construcción de muros, fabricación de reja para captación de agua pluvial.	MUNICIPIO:	N/A	\$	13,000.00	29/12/2014	30/12/2014	\$	13,000.00	100%	100%	TERMINADA	NO APLICA	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	VECINOS DE LA CALLE	POBLACION EN GENERAL				
OBRAS PUBLICAS DE JAMA	Construcción de puente en la Col. Arroyo	JAMAY	613-501	Infraestructura FAIS 2014	Directa	construcción de un puente vehicular en sustitución de tuberías existentes con un ancho de 4 mtrs. Y una longitud total de 10 mtrs. Hecho en concreto armado incluye excavaciones, muros de contención, cimbra, armado, colado y decimbrado.	MUNICIPIO:	N/A	\$	93,067.94	01/12/2014	13/12/2014	\$	93,067.94	100%	100%	TERMINADA	NO APLICA	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	POBLACION EN GENERAL	POBLACION EN GENERAL				

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. ERNESTO BECERRA SAHAGUN

L.C.P. GERARDO JIMENEZ VELASCO
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

LUGAR Y FECHA DE ELABORACION: JAMAY, JALISCO, FEBRERO 25 DE 2015

LA QUE SUSCRIBE LIC. ALEJANDRA CASILLAS CRUZ, CON EL CARÁCTER DE SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JAMAY, JALISCO, CERTIFICO QUE: EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL QUE CONCUERDA CON EL ORIGINAL, QUE TUVE A MI VISTA Y QUE OBRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

A T E N T A M E N T E.